



**ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ**

10 квітня 2020 року

№ 1111

Про виконання Плану реалізації
Стратегії розвитку Гребінківської
міської об'єднаної територіальної
громади на період 2019-2021 років
за 2019 рік

Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» та заслухавши інформацію начальника відділу економічно-економічного розвитку та регуляторної політики, Гребінківської міської ради про виконання плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням сесії 19 сесії VII скликання № 671 від 23.04. 2019 року, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт «Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019 – 2021 років за 2019 рік (додається).

2. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики Гребінківської міської ради оприлюднити Звіт «Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019 – 2021 років за 2019 року» на офіційному веб - сайті Гребінківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.) та заступника міського голови Зінченка В.М.

Міський голова

В.І. Колісніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 33 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
від 10 квітня 2020 № 1111

Звіт
про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років
за 2019 рік

З метою майбутнього розвитку Гребінківської ОТГ, згідно плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади до 2028 року затвердженого рішенням сесії 19 сесії VII скликання № 671 від 23.04. 2019 року, в процесі опрацювання матеріалів діагностики стану громади, в рамках обговорення спеціально створеної стратегічної групи та із врахуванням результатів соціологічного дослідження думки мешканців, було визначено три стратегічні напрями розвитку:

- Економічний розвиток та сприятливі умови для інвестування.
- Комфортна і безпечна громада з ефективним управлінням та якісними послугами для населення.
- Просвітницький центр, місце для активного спортивного життя.

За період 2019 – 2021 роки планується реалізувати:

- по першому стратегічному напрямку 10 проектів;
- по другому стратегічному напрямку 29 проектів;
- по третьому стратегічному напрямку 23 проекти.

Сформульовані таким чином пріоритети становлять одночасно головні цілі Стратегії, в рамках яких громада повинна сконцентрувати лівову частку власних ресурсів: фінансових, трудових, часових. При цьому, кожен із зазначених проектів містить поетапне досягнення оперативних цілей та є запорукою досягнення цілей стратегічного рівня.

За 2019 року Гребінківською міською радою за рахунок бюджету об'єднаної територіальної громади та інших залучених коштів проведено заходи по виконанню реалізації проектів, термін виконання яких 2019 – 2021 роки:

Операційна ціль: 1.1. Формування позитивного іміджу та пізнаваності Гребінківської громади								
Назва проєктів, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту	Понесені фінансові витрати за 2019 рік, тис.грн.		Очікуваний показник оцінювання результату	Стан реалізації (отриманий показник) проєктів	Статус реалізації проєктів (завершені/незавершені)	Проблемні питання, що виникали під час реалізації
			План	Факт				
1. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади	Гребінківська ОТГ	2019-2021pp	100,0	351,162	Кількість та різноманітність матеріалів та інформаційних акцій. Кількість запитів щодо можливостей інвестування в громаду. Кількість економічних партнерів; Обсяг залучених інвестицій	Створена сторінка Гребінківської ОТГ в соцмережах (Facebook, Instagram та канал в <i>YouTube</i>). Забезпечено функціонування офіційного веб-сайту міської ради. Залучаються друковані засоби масової інформації та телебачення для висвітлення подій в громаді. Започатковано щорічний відкритий фестиваль культури «На гостини до Гребінки» у зв'язку з цим встановлено інформаційний тематичний банер	Незавершений	
Операційна ціль: 1.2. Створення нормативної бази та організаційних умов для залучення інвестицій								
Проведення інвентаризації земельних ділянок Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади	ОТГ	2019 – 2021 pp.	300,0	0	Створений реєстр інвестиційно привабливих земельних ділянок. Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (млн. грн.)	Розпочата інвентаризація земельних ділянок Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, а саме: рішення 21 сесії VII скликання №748 від 20.06.2019 року «Про інвентаризацію земельних ділянок колективної власності	Незавершений	

					<p>колишнього КСП ім. Кагамлика під об'єктами нерухомості СФГ «УКРАЇНА» в с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, Полтавської області», рішення 23 сесії VII скликання №786 від 23.07.2019 року «Про інвентаризацію земельної ділянки колективної власності колишнього КСП ім. Кагамлика під об'єктами нерухомості СФГ «БІРЮЗА» по вул. Польова, 35а, в с. Польове, Гребінківського району, Полтавської області», рішення 25 сесії VII скликання №817 від 12.09.2019 року «Про інвентаризацію земельної ділянки колективної власності колишнього КСП ім. Кагамлика під об'єктами нерухомості СФГ «УКРАЇНА» по вул. Миру, 19г, в с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, Полтавської області» на даний час виконавчим комітетом Гребінківської міської ради підписані договори на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок колективної власності колишнього КСП ім.</p>		
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

						Кагамлика під об'єктами нерухомості які належать на праві власності СФГ «УКРАЇНА» в с. Слободо-Петрівка та СФГ «БІРЮЗА» в с. Польове. Слід зауважити, що дана документація виготовляється за рахунок СФГ «УКРАЇНА» та СФГ «БІРЮЗА».		
Виготовлення містобудівної документації: м. Гребінка, с. Слободо-Петрівка, с. Мар'янівка	ОТГ	2019 – 2021 рр.	750,0	81,110	Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Гребінківської ОТГ. Створено підстави для сталого розвитку території громади. Наявна містобудівна документація.	Виготовлено Детальний план території, обмеженої провулком Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком О. Припутня, вулицею Євгена Гребінки в м. Гребінка Полтавської області для визначення можливості реконструкції будівель Комунального закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка», 26 сесією Гребінківської міської ради VII скликання прийнято рішення про розробку детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Перемоги, Паркова, Гоголя, в с. Слободо-Петрівка Гребінківського району Полтавської області	Незавершений	
Розробка інвестиційного	ОТГ	2020-2021рр.	0	0	Моніторинг запропонованих та зайнятих вільних	На сайті міської ради розміщено «Інвестиційний паспорт м. Гребінка» на	Незавершений	

паспорта Гребінківської міської ОТГ					земельних ділянок, об'єктів нерухомого майна. Кількість створених робочих місць. Збільшення надходжень до бюджету ОТГ	українській та англійській мові, в якому зазначені три інвестиційні пропозиції (земельні ділянки). Про те інвестиційний паспорт потребує оновлення та прийняття в новій редакції для території ОТГ. Проводиться збирання, аналіз та узагальне- ння статистичної інформації та відомостей про ОТГ		
Операційна ціль: 1.3. Підтримка економічної активності населення сільських територій								
Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних сільськогосподарськ их виробників	ОТГ	2019- 2021 рр.	20,0	0	Підвищення зацікавленості населення у вирощуванні екологічно чистої продукції Підвищення економічної активності населення Підвищення рівня доходів населення громади.	Відсутність ініціативи від індивідуальних с/г виробників щодо потреби в таких семінарах. Проведення семінарів передбачає витрати ОТГ на їх організацію (залучення тренерів, експертів). 24 грудня 2019 року відбулася в м. Полтава нарада-семінар для фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, з питань впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, переробки та експорту вирощеної продукції на засадах кооперування, з можливістю залучення фінансування. Планується у 2020 році вивчити попит серед	Незаверше ний	

						населення шляхом опитування щодо тем семінарів та особистої участі. Спеціалісти міської ради вивчають досвід, кращі практики з питань діяльності сільськогосподарських кооперативів в ОТГ інших областей.		
Організація участі виробників продукції ОТГ у презентаціях виставках-продаж в межах області та України	ОТГ	2019 - 2021 рр.	50,0	0	Кількість відвіданих виставок, ярмарок-продаж. Кількість проведених круглих столів. Збільшення ринку збуту продукції	Проводиться моніторинг часу та місць проведення виставок-ярмарків, асортименту продукції, що пропонується для участі в них. Але із-за відсутності ініціативи від індивідуальних с/г виробників щодо потреби участі в виставках-ярмарках жодна ярмарка не відвідувалася.	Незавершений	
Операційна ціль: 2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості								
Інвентаризація та створення реєстру приміщень та будівель	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (млн.грн.) Створення реєстру нерухомості (будівлі). Створення реєстру нерухомості комунальної власності громади	Підготовлено проект рішення про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з визначення будівель і споруд, які не використовуються.	Незавершений	
Створення бази даних об'єктів нерухомого майна	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Створення реєстру нерухомості (будівлі). Створення	Проведення інвентаризації приміщень комунальної власності громади планується	Незавершений	

комунальної власності Гребінківської об'єднаної територіальної					реєстру нерухомості комунальної власності громади	розпочати в 2020 році		
Операційна ціль: 2.2. Створення Центру підтримки бізнесу								
Створення Центру підтримки бізнесу	ОТГ	2019 – 2020 рр.	1200,0	0	Влаштування Центру підтримки бізнесу. Кількість проведених семінарів, тренінгів. Забезпечення підприємців нормативними актами Гребінківської міської ради	Кошти в бюджеті ОТГ на 2019 рік не були заплановані, тому що вивчався досвід як працюють Центри в інших містах України. Проект буде продовжуватися в 2020 – 2021 роках	Незавершений	
Операційна ціль: 2.3. Розробка та реалізація Програми підтримки розвитку малого та середнього								
Реалізація заходів Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу	ОТГ	2019 – 2021 рр.	0	0	Кількість малих та середніх підприємств. Кількість економічно активних фізичних осіб-підприємців Чисельність зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва. Надходження від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва до місцевого бюджету	Проводився моніторинг та анкетування суб'єктів підприємницької діяльності щодо бізнес-клімату в громаді. Анкети розміщені на офіційному сайті Гребінківської міської ради.	Незавершений	

Операційна ціль: В.1.1. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

<p>Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ</p>	<p>ОТГ</p>	<p>2020 – 2021 рр.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Отримано інформацію про стан будівель та витрати в них енергії та рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності в них у вигляді енергетичних сертифікатів згідно вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».</p>	<p>Представники Гребінківської міської ради беруть участь у семінарах та найкращих практиках з енергоменеджменту, ознайомлення з успішними прикладами реалізації принципів ефективного використання енергоресурсів в об'єднаних громадах, які проводяться за сприяння Центрів розвитку місцевого самоврядування. У рамках програми з енергоефективності в Україні для представників ОСББ, ЖБК та інших співвласників багатоквартирних будинків громади за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (International Finance Corporation, IFC) та Фонду енергоефективності відбулася презентація спільного проекту ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES).</p>	<p>Незавершений</p>	
<p>Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної</p>	<p>ОТГ</p>	<p>2019 – 2020 рр.</p>	<p>372,0</p>	<p>26,315</p>	<p>Виготовлення робочої документації Зменшення витрат на енергоносії (грн).</p>	<p>Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Розпочати реконструкцію планується в 2020 році</p>	<p>Незавершений</p>	

освіти «Веселка» з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних батарей).					Заміна електропроводки (м) Зменшення витрат електроенергії			
Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (нове приміщення)	ОТГ	2019 – 2020 рр.	350,0	23,760	Скорочення споживання теплової енергії (Гкал). Зменшення витрат на енергоносії (грн)	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу. Розпочати реконструкцію системи опалення планується в 2020 році.	Незавершений	
Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 (старі приміщення).	ОТГ	2019 – 2020 рр.	350,0	23,560	Скорочення споживання теплової енергії (Гкал). Зменшення витрат на енергоносії (грн)	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу. Розпочати реконструкцію планується в 2020 році.	Незавершений	
Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії	ОТГ	2019 – 2020 рр.	350,0	24,460	Економія теплової енергії (Гкал). Економія коштів бюджету ОТГ (грн)	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу. Розпочати реконструкцію планується в 2020 році.	Незавершений	

Операційна ціль: В.1.2. Поліпшення роботи з житловим фондом (створення ОСББ / управляючих компаній)

Розробка та реалізація Програми підтримки створення та функціонування ОСББ, ЖБК.	ОТГ	2019 – 2020 рр.	50,0	0	Можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків. Покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них. Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках	Рішенням 15 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 21.12.2018 № 513 затверджено Програму капітального ремонту житлового фонду Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. Програмою передбачено фінансування 500000 грн. Але від співвласників багатоквартирних будинків до Гребінківської міської ради не надходили звернення щодо капітального ремонту багатоквартирних будинків на умовах співфінансування, заходи по Програмі не фінансувалися	Незавершений	
Операційна ціль: В.1.3. Модернізація системи водопостачання та водовідведення								
Будівництво водогону по вулиці Раїси Кириченко м. Гребінка	ОТГ	2019 – 2021 рр	100,0	0	Виготовлення проектно-кошторисної документації. Завершення будівництво водогону, забезпечення його сталого функціонування. Кількість осель підключених до водогону.	Будівництво водогону в 2019 році призупинено, в зв'язку з ненаданням технічних умов на підключення вуличного водогону до центрального водогону міста ВСП «Кременчуцьке територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»	Незавершений	
Будівництво	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	0	Виготовлення проектно-	Не виготовлена проектно-кошторисна документація на	Незаверше	

водогону по вулиці Некрасова м. Гребінка					кошторисної документації. Завершення будівництво водогону, забезпечення його сталого функціонування. Кількість осель підключених до водогону	будівництво водогону та технічні умови на підключення до системи централізованого водопостачання	ний	
Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	8,640	З заміною водопроводу покращаться умови проживання мешканців вулиці, стан забезпечення населення якісною питною водою. Зменшиться кількість аварійних ситуацій	Проведено поточний ремонт водогону. Роботу планується продовжити в 2020 - 2021 роках. На 2020 рік заплановано гідроочищення свердловини № 1 в тому числі відео обстеження водозабірної свердловини.	Незавершений	
Забезпечення закладів освіти установками очищення води	ОТГ	2019 – 2021 рр.	90,0	70,0	Отримання якісної питної води (проведення аналізу води). Кількість встановлених установок очищення води.	Придбано комплексні системи очищення питної води (музична школа). У Опорному закладі Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 та Гребінківській гімназії встановлено фільтри очистки води	Незавершений	
Операційна ціль: В.1.4. Реалізація локальних проектів з благоустрою, організації відпочинку та дозвілля								
Облаштування Парку захисників України	ОТГ	2020 – 2021 рр	0	10,478	Облаштування території парку. Встановлення пам'ятного знаку учасникам АТО.	Розпочато облаштування парку. Проведено малярні роботи, фарбування лавочок, парканів, підніжжя стели в парку.	Незавершений	

Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах	ОТГ	2019 – 2021 рр	170,0	112,640	Кількість встановлених дитячих ігрових майданчиків на території	Зроблено монтаж синтетичного покриття спортивного майданчика по вул. Героїв України, 26, виконано планування площі футбольного майданчику, прилеглої території, встановлено лавки біля футбольного майданчику. Придбано дитячий майданчик, який планується встановити на території парку Будинку культури	Незавершений	
Облаштування зони відпочинку біля ставка в м. Гребінка	ОТГ	2019 – 2021 рр.	900,0	0	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Облаштування зони відпочинку біля ставка. Встановлення освітлення. Встановлення лавок.	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Роботи планується проводити в 2020 – 2021 роках.	Незавершений	
Операційна ціль: В.1.5. Поліпшення стану доріг та транспортного сполучення в громаді								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шмідта м. Гребінка	ОТГ	2019 р.	5693,0	0	Проведення ремонту дороги (км). Створення належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям вулиці та міста	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Роботи планується проводити в 2020 – 2021 роках	Незавершений	
Капітальний ремонт	ОТГ	2020 р.	0	1400,697	Виготовлення проектно-	Зроблено поточний ремонт ділянки від пам'ятного знаку.	Незаверше	

дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка					кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації. Проведення ремонтних робіт	Зроблено капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на ділянці від будинку № 2 до будинку № 6-А . Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на ділянці від будинку № 31 до будинку № 45». В 2020 році ремонт буде продовжено.	ний	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ломоносова м. Гребінка	ОТГ	2019 р.	980,0	0	Створення належних умов для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям вулиці та міста. Проведення ремонту дороги (км).	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Роботи планується проводити в 2020 – 2021 роках. Роботи планується проводити в 2020 році.	Незавершений	
Поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах	ОТГ	2019 – 2021 рр.	2000,0	3373, 413	Поліпшення якості доріг, створення справді комфортних дорожніх мереж. Підвищення комфорту руху. Підвищення безпеки руху (скорочення кількості дорожньо – транспортних пригод та зменшення тяжкості їх наслідків)	В 2019 році проведений поточний ремонт твердого покриття на 16 вулицях населених пунктів Гребінківської ОТГ: по місту Гребінка вулиці: Євгена Гребінки, Паркова, Незалежності, Героїв України, Локомотивна, Миру, Пушкіна, Магістральна, Городищенська, Чернишевського; в с. Оржиця вулиця Кагамлика; в с. Слободо-Петрівка вулиці Перемоги, Гагаріна; в с. Мар’янівка вулиці Миру та Світанкова; в с. Новодар вулиця	Незавершений	

						Світанкова. Також проведено поточні ремонти асфальтобетонного покриття 8 проїздів та в'їздів на прибудинкову територію багатоквартирних будинків в м. Гребінка: по вулицях Коцюбинського, Магістральна, Миру, Героїв України Незалежності, Кагамлика, Локомотивна, Чернишевського, Пушкіна. Проведено поточний ремонт тротуару в м. Гребінка: по вулиці Євгена Гребінки та по вулиці Незалежності.		
Реконструкція вуличного освітлення по вулицях м. Гребінка	ОТГ	2019 – 2021 рр	200,0	1552,232	Проведення реконструкцію вуличного освітлення зі встановленням вуличних світильників. Надання можливості для більш комфортного та безпечного пересування пішоходів та автотранспорту, як місцевого, так і з інших населених пунктів в вечірній та нічний період доби	Забезпечено реконструкцію та відновлення мереж по вулицях та провулках міста, а саме: Ватутіна, Гагаріна, Магістральна, Перемоги, Макаренка, Піонерський, Рильського, Свободи, Городищенська, Чернишевського, Шкільний. Також для безпечного та комфортного перебування дітей на території навчальних закладів було відновлено освітлення території закладу дошкільної освіти «Барвінок» та території ЗОШ №2. Були реалізовані проекти реконструкції вуличного освітлення по вулиці Незалежності в м. Гребінка,	Незавершений	

						освітлення перехресть в м. Гребінка із застосуванням світильників на сонячних панелях, встановлення «Сонячне дерево» із світильниками та пристосуванням для живлення мобільних пристроїв та вуличного освітлення із застосуванням світильників на сонячних панелях по провулку Спортивний, за рахунок субвенції з державного бюджету та бюджету ОТГ на суму 1182755 грн. В парку біля міського будинку культури було замінено ЛЕД лампи на енергозберігаючі та встановлено нові світильники «Куля». Придбано сучасні світильники та замінено по вулицях та провулках: Весняна, Гагаріна, Героїв України, Євгена Гребінки, Історична, Котляревського, Незалежності, Некрасова, Панаса Мирного, Садова		
Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська м. Гребінка	ОТГ	2019 р.	250,0	12,953	Кількість встановлених світильників (шт). Кількість встановлених ліхтарів (шт). Встановлене вуличне освітлення (м)	Побудовано та введено в експлуатацію 500 метрів повітряних ліній електромереж по вул. Городищенській в м. Гребінка, встановлено 10 сучасних енергозберігаючих ліхтарів.	Завершено	

Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату.	ОТГ	2019 р.	500,0	8,210	Кількість встановлених ліхтарів (шт). Встановлене вуличне освітлення	Проведено технічне обслуговування системи вуличного освітлення та його утримання. Роботи будуть продовжуватися в 2020 – 2021 роках.	Завершений	
Операційна ціль: В.2.2. Підвищення рівня екологічної та санітарної культури населення								
Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Гребінківській ОТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття	ОТГ	2019 – 2021 рр.	20,0	0	Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з питань стану у сфері поводження з ТПВ. Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ (шт)	Проведено опитування населення з питань стану у сфері поводження з ТПВ. Запроваджено проведення в навчальних закладах громади щорічних конкурсів на екологічну тематику. Робота буде продовжена в 2020 – 2021 роках. Ліквідовано 3 стихійні сміттєзвалища	Незавершений	
Операційна ціль: В.2.3. Вдосконалення системи поводження з побутовими, промисловими відходами								
Придбання спецтехніки (трактор-грейдер)	ОТГ	2019 – 2021 рр.	900,0	1371,846	Обслуговування вулиць і доріг громади. Усунення наслідків стихійного лиха та аварійних ситуацій. Обслуговування доріг, узбіч комунальної власності.	Придбано транспортні засоби спеціального призначення (трактор та комплектувальних виробів до нього (розкидача дорожніх сумішей та причепа самоскидного тракторного); додаткові комплектувальні вироби до трактора, а саме (відвал снігоочисний, косарка ротаційна, щітка комунальна навісна) для КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств». Придбано міні-трактор DONGFENG 404, причеп та	Незавершений	

						навісне обладнання (щітка, відвал, пиросос, коса, розкидач піщано-сольової суміші).		
Встановлення смітєвих баків в м. Гребінка	ОТГ	2019 – 2021 рр.	200,0	0	Покращення якості послуг комунальним підприємством в галузі поводження з твердими побутовими відходами, покращення стану благоустрою населених пунктів	Програмою благоустрою передбачено облаштування майданчиків для встановлення смітєвих баків та придбання баків. На даний час вивчається питання щодо розміщення майданчиків для встановлення смітєвих баків та виділення місць для цієї потреби. Роботи будуть продовжені в 2020 році	Незавершений	
Операційна ціль: В.2.4. Впровадження вуличного відео спостереження								
Встановлення відео спостереження на вулицях міста Гребінка.	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	0	Забезпечення посилення громадського порядку, захист і безпеку громадян. Кількість встановлених відеокамер (шт.)	Роботи будуть проведені в 2020 – 2021 роках	Незавершений	
Операційна ціль: В.3.1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування								
Створення центру надання адміністративних послуг.	ОТГ та Гребінківський район	2019 – 2020 рр.	1200,0	1549,228	Створення ЦНАПу. Кількість надання адміністративних послуг.	В листопаді 2019 році був відкритий Центр надання адміністративних послуг. Для цього проводились ремонтні роботи приміщення. Наша громада увійшла в перелік громад, відібраних в результаті конкурсу від Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якої	Завершений	

						проведено навчання працівників ЦНАПу, встановлено меблі, комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, ознакування.		
Операційна ціль: В.3.2. Впровадження сучасних демократичних інструментів управління								
Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Збільшення активних громадських організацій, активних представників громади. Підвищення якості проектів поданих до Стратегії розвитку громади	Затверджено Положення про громадський бюджет. Заплановано розпочати виконання проекту з 2020 року.	Незавершений	
Розробка та затвердження Статуту громади.	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Одержання можливості активно впливати та брати участь у вирішенні проблем, можливість отримати певні важелі щодо рівноправної, партнерської ролі у місцевому самоврядуванні.	Виконання плану заходів планується на 2020 - 2021 роки	Незавершений	
Операційна ціль: В.3.3. Розширення каналів інформування для інтеграції сільських територій, підвищення рівня активності населення ОТГ.								
Забезпечення високошвидкісним Інтернет сільські населені пункти.	ОТГ	2020 2021 рр.	0	177,211	Наявність якісного інтернету в громадах стає запорукою їх сталого розвитку, нарощування	Покращено забезпечення якісним інтернетом ЗДО «Чебурашка» в с. Мар'янівка. Забезпечено доступу до Інтернету закладів загальної	Незавершений	

					кількості робочих місць. Кількість населених пунктів охоплених швидкісним інтернетом. Кількість об'єктів підключених до мережі інтернет	середньої освіти Гребінківської ОТГ .		
Сприяння діяльності громадських організацій	ОТГ, Гребінківського району	2019 – 2021 рр.	100,0	109,845	Створення сприятливих умов для самореалізації представників громадських організацій. Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських організацій громади соціального спрямування. Кількість громадських організацій на території ОТГ. Кількість Програм, прийнятих на підтримку громадських організацій	Проводяться консультації, навчальні заняття в приміщенні міської ради з консультантами та координаторами різних проектів на які запрошувалися ініціативні жителі громади представники громадських організацій та об'єднань, але ініціатив та проектів від громадських організацій та громадських об'єднань до міської ради не надходило. Допомога може мати різноманітний вираз: організація навчальних занять; отримання консультацій від спеціалістів; пошук професіоналів, яких не вистачає для реалізації проекту; організація заходів для збору коштів. Так 15 сесією Гребінківської міської ради затверджені та діяли програми підтримки громадських організацій: сприяння діяльності	Незавершений	

						громадської організації «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» виконання заходів програми; сприяння діяльності Гребінківської районної організації ветеранів; соціального захисту воїнів – інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України.		
Операційна ціль: С.1.1. Сучасна школа – простір для формування активної молоді								
Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для загальноосвітніх закладів	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	167,225	Сприяння розвитку особистості та підготовки учнів до продовження навчання. Можливість значно підвищити ефективність навчання. Створення сприятливих умов для навчання учнів	Придбано обладнання та хімічні препарати для кабінетів фізики та хімії	Незавершений	
Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4	ОТГ	2019 р.	250,0	284,694	Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей в навчальному закладі. Забезпечення якісного функціонування навчального процесу. Заміна сантехобладнання,	Зроблений капітальний ремонт санвузла	Завершений	

					що значно окращить санітарно- технічний стан приміщення санвузла.			
Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії	ОТГ	2019 р.	1800,0	1407,203	Відремонтовано приміщення початкової школи Гребінківської гімназії, замінено дерев'яні вікна на енергозберігаючі замінено покрівлю . Зменшено втрати тепла та покращено температурний режим в школі. Покращено умови навчання учнів.	Повністю замінено віконні та дверні блоки, покрівля в приміщення початкової школи Гребінківської гімназії 1млн. 407 тис.203 грн	Завершений	
Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради	ОТГ	2019 р.	450,0	188,440	Створення інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими потребам. Проведення капітального ремонту кабінету інклюзивно-ресурсного центру	Зроблений капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру	Завершений	
Капітальний ремонт харчоблоку та пральні закладу дошкільної освіти	ОТГ	2019 р.	400,0	0	Дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання вихованців.	В процесі розробки виготовлення проектно-кошторисної документації. Роботи будуть продовжуватися в 2020 році.	Незавершений	

«Теремок»					Економію коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення.	Проект включено в перелік об'єктів на фінансування робіт в 2020 році.		
Придбання та оновлення обладнання для Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст № 4	ОТГ	2019 р.	500,0	444,134	Збільшення рівня успішності учнів. Підняти рівень викладання педагогами навчальних дисциплін. Придбання сучасних класів дозволить проводити інтерактивне навчання з використанням медіа-ресурсів та спеціалізованого обладнання, надасть доступ до інноваційних навчальних програм, що матиме позитивний вплив на успішність учнів і їх включення до навчального процесу.	Здійснено оновлення та придбання обладнання	Завершений	
Капітальний ремонт приміщення філії Мар'янівська ЗОШ І-ІІ ст. ім.Є.П.Гребінки Опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4	ОТГ	2019 р.	100,0	95,522	Заміна вікон на енергозберігаючі. Зменшення втрати тепла та покращення температурного режиму в школі. Покращення умов навчання учнів	Здійснено заміна віконних блоків (12 шт.)	Завершений	

Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківська ЗОШ I-II ст. № 1 Опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ст. № 4	ОТГ	2019 р.	800,0	1826,054	Подолання черг до дитячих садочків. Дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання вихованців	Здійснено капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка «Барвінок», ремонт харчоблоку - придбання кухонного обладнання, побутової техніки, меблі. Проведено поточні ремонти фасаду та відмостки ЗДО «Барвінок».	Завершений	
Капітальний ремонт коридору 1-го поверху Опорного закладу Гребінківська ЗОШ I-III ст. № 4	ОТГ	2019 р.	680,0	80,271	Створення нормальних умов для навчання дітей та праці педагогічних працівників. Виготовлення проектно-кошторисної документації.	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проведення робіт по документації коштує 1289920,00 грн. Виконання даного проекту плану буде продовжено в 2020 році.	Незавершений	
Операційна ціль: С.1.2. Ревіталізація музею, бібліотек та клубів – нове наповнення, нові завдання								
Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	25,073	Поліпшення рівня надання культурних послуг населенню. Забезпечення повноцінного функціонування закладу.	Проведено ремонт даху будинку культури та проведено поточні ремонтні роботи	Незавершений	
Перенесення краєзнавчого музею в нове приміщення та розширення експозиції	ОТГ	2019 – 2021 рр.	50,0	0	Облаштування сучасного музею в окремому приміщенні. Покращення матеріально технічної бази закладу.	Приміщення, яке планувалося під музей ще не передано з районного бюджету на баланс міської ради. Проводяться роботи по прийняттю його на баланс.	Незавершений	

					Покращення культурно-естетичного дозвілля жителів та гостей громади.			
Операційна ціль: С. 1.3. Переоснащення медичних установ, залучення кваліфікованих кадрів								
Розробка та реалізація програми покращення медичних послуг та медичного обслуговування жителів громад	ОТГ	2019 – 2021 рр.	3000,0	3436,900	Покращення матеріально - технічної бази медичних закладів. Покращення якості надання медичних послуг соціально-незахищеним верствам населення. Забезпечення пільговими ліками населення Гребінківської ОТГ	Розроблено та затверджено: «Програму Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги та покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік»; «Програму Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік».	Незавершений	
Забезпечення роботи ФАПу с. Мар'янівка	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	0	Мешканці старостату отримують якісне медичне обладнання. Медичні працівники ФАПу отримують робочі місця згідно	Сільські ФАПи належать до закладів первинної ланки медичної допомоги, тому фінансуються Національною службою здоров'я. Розроблена та затверджена «Програму Гребінківської міської	Незавершений	

					санітарно-гігієнічних вимог	об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги та покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік», під яку надано кошти з бюджету ОТГ в розмірі 1 млн. 188 тис. 800грн		
Операційна ціль: С. 1.4. Створення туристичного кластеру «Гребінчин дім»								
Стимулювання розвитку туризму в громаді	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Зростання туристичних потоків та створення можливостей для збільшення доходів для мешканців громади від надання туристичних послуг	Заплановано виконання даного проекту Плану в 2020 – 2021 роки	Незавершений	
Розвиток зеленого туризму Гребінківської міської об'єднаної територіальної	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Розвиток малого бізнесу. Створення садіб зеленого туризму. Створення позитивного іміджу громади	Заплановано виконання даного проекту Плану в 2020 – 2021 роки	Незавершений	
Операційна ціль: С.2.1. Підтримка молодіжних ініціатив, створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»								
Створення креативного простору «ХАБ-Гребінка»	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Створення альтернативного вільного простору для культурного та інтелектуального розвитку молоді.	Виконання проекту Плану передбачено в 2020 – 2021 роки	Незавершений	

Операційна ціль: С.2.2. Проведення нових культурно-мистецьких заходів

Організація та проведення щорічного конкурсу читців творів Є.П. Гребінки	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	15,0	Популяризація творчості Є.П.Гребінки. Підтримка і професійне зростання талановитої молоді у жанрі художнього читання.	З метою популяризація творчості письменника Євгена Гребінки, збагачення та поповнення репертуару читців кращими творами сучасних авторів, підвищення виконавської майстерності читців – аматорів сцени проведено регіональний літературний конкурс читців творів Є. Гребінки.	Незавершений		
Проведення та організація міжнародного фестивалю «Гребінчині вечорниці»	ОТГ	2019 – 2021 рр.	50,0	70,397	Залучення туристів. Створення туристичного іміджу. Популяризація творчості Є.П.Гребінки. Підтримка і професійне зростання талановитої молоді.	З метою вшанування пам'яті видатного земляка, українського письменника, поета, прозаїка, байкаря, громадського діяча Є. П. Гребінки, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив та зростання іміджу Гребінківської міської об'єднаної громади проведено відкритий фестиваль культури «На гостини до Гребінки».	Незавершений		
Операційна ціль: С.3.1. Розвиток спорту та фізичної культури									
Придбання та встановлення спортивних тренажерних майданчиків в місті та сільських населених пунктах	ОТГ	2019 – 2021 рр.	500,0	0	Задоволення потреб населення у зміцненні фізичного здоров'я. Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом.	Вивчалосся питання встановлення майданчиків та питання виділення земельних ділянок для їх встановлення. Роботи будуть проводитися в 2020 – 2021 роках	Незавершений		

громади					Збільшення кількості дітей і всіх верств населення, залучених до активного способу життя, змістовного дозвілля та зростання обсягів їх рухової активності			
Реконструкція спортивного комплексу в м. Гребінка	ОТГ	2019 – 2021 рр.	1200,0	0	Отримання якісних фізкультурно-спортивних послуг; організація змістовного дозвілля дітей і молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, активного способу життя; розширення можливостей для зміцнення здоров'я та задоволення потреб у руховій активності всіх верств населення; проведення спортивно-масових заходів міського, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів	Виготовлена та погоджена проектно-кошторисна документація на реконструкцію Спортивного комплексу. Вона знаходиться в Полтавській ОДА. По документації проект буде коштувати більше 211 млн. грн. Проект реконструкції включено до Плану стратегічного розвитку Полтавської області на 2018 – 2021 роки.	Незавершений	
Операційна ціль: С.3.2. Розробка та запровадження сезонних програм дозвілля і відпочинку								

Облаштування зони відпочинку в міському парку	ОТГ	2020 – 2021 рр.	0	0	Проведення змістовного дозвілля жителів громади.	Виконання проекту Плану передбачено на 2020 – 22021 роки	Незавершений	
Операційна ціль: С.3.3. Запровадження проведення тематичних виставок-ярмарків								
Розробка та проведення тематичних заходів до Дня ОТГ	ОТГ	2019 – 2021 рр.	100,0	159,287	Проведення змістовного дозвілля жителів громади. Залучення туристів. Змістовне дозвілля для жителів громади.	Проведено до Дня міста розважальну програму для дітей з конкурсами та подарунками, урочистості та святковий концерт на міському стадіоні за участю Гурту «Гонта; проведено День села та свято Івана Купала в селі Слободо-Петрівка.	Незавершений	
Організація та проведення виставки-ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста	ОТГ	2019 – 2021 рр.	50,0	0	Естетичне та культурне виховання жителів громади та гостей свята. Знайомство жителів громади та гостей з традиціями та звичаями українського народу. Залучені майстри народного та ужиткового мистецтва з різних куточків України	Проведено виставку-ярмарку майстрів народного та ужиткового мистецтва до Дня міста.	Незавершений	

В 2019 році згідно Плану реалізації Стратегії передбачено розпочати виконання 46 проектів. За 2019 рік, повністю завершено виконання 9 проектів, а саме:

- Встановлення вуличного освітлення по вулиці Городищенська м. Гребінка;
- Встановлення вуличного освітлення по Мар'янівському старостату;

- Капітальний ремонт санвузла Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4;
- Капітальний ремонт із заміни віконних і дверних блоків та покрівлі будівлі початкової школи Гребінківської гімназії.
- Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради.
- Придбання та оновлення обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4.
- Капітальний ремонт приміщення філії Мар'янівська загальноосвітня школа I-II ступенів імені Є.П. Гребінки із заміни віконних блоків
- Капітальний ремонт приміщення їдальні та садочка філії Гребінківської ЗОШ III ступенів № 1 опорного закладу Гребінківської ЗОШ I-III ступенів № 4;
- Створення центру надання адміністративних послуг.

Виконано частково 32 проекти, термін виконання яких 2019 – 2021 роки.

Невиконано 3 проекта, але на ці проекти уже виготовлено проектно-кошторисну документацію і їх виконання перенесено на наступні роки.

В 2019 році розпочато виконання 9 проектів Плану, які заплановано виконувати на 2020 - 2021 роки, а саме: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Євгена Гребінки м. Гребінка»; «Капітальний ремонт водогону по вулиці Світанковій с. Мар'янівка»; «Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури в с. Слободо-Петрівка»; «Встановлення дитячих майданчиків в місті та сільських населених пунктах», «Розробка і впровадження механізму Громадського бюджету в громаді», «Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності Гребінківської ОТГ», «Розробка інвестиційного паспорта Гребінківської міської ОТГ», «Облаштування Парку захисників України», забезпечення високоякісним Інтернет сільські населені пункти.

Міський голова

В.І. Колісніченко